

**Zápis z 43. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 16. 4. 2025, místo konání MÚ Velká Bystřice**

---

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Ing. Martin Seidler, Pavel Samek, Jakub Dostálík  
představenstvo je usnášeníschopné

Hosté:

-

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a telefonicky dne 9. 4. 2025.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. II. etapa výstavby
3. III. etapa výstavby
4. Různé/úkoly

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

**1. Kontrola plnění úkolů**

- úkol 1/36: zjistit jaké jsou standardní velikosti tanků na pivo a nutné instalace (Plzeň, Radegast) - P. Klásek, **splněno**
- úkol 2/36: do projektu přidat vaničku u tobogánu, p. Prášil, čeká na odsouhlasení Ing. Hájkem, **splněno**
- úkol 4/36: prověřit u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody - P. Klásek, pokračuje
- úkol 5/36: v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - pokračuje
- úkol 6/36: podle výsledné plochy trávníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

- úkol 2/40: provést dotazníkové šetření mezi uživateli okolních nemovitostí k zájmu o připojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, trvá,
- úkol 3/40: dohlížet na zápisy ohledně skřívky ornice a jejího umístění, průběžně, Ing. Mádr
- úkol 4/40: použití užitkové vody, Termín: 20.2.2025, Ing. Klásek, trvá.
- úkol 1/41: uzavřít dodatek č. 2 k SoD s INSTA CZ, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 28. 2. 2025, **splněno**

**2. II. etapa výstavby**

Návrh na rozdělení II. etapy výstavby na II. a III. etapu, přičemž II. etapou by bylo vystrojení bazénové vany, čistících komor kolem bazénu, konstrukce dojezdového bazénu, čistící komora dojezdového bazénu a „čerpací“ stanice pro atrakce a opěrná zeď nahrazující původně navrhovaný objekt technologie. Toto by navazovalo na v současnosti prováděné práce, a to z důvodu, že při hloubení výkopu je tento zaplaven spodní vodou a bortí se stěny. Zemina z výkopu je nutná pro násyp valu. Bazénová vana a okolí včetně valu a terénních úprav by měla možnost přes zimní měsíce „sednout“.

Názor projektanta: doporučuje, předložil cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro provedení stavby

Názor dozoru stavby: BOZP Ing. Bláhová – doporučuje – viz zápis z KD BOZP, Ing. Mádr – doporučuje.

### **3. III. etapa:**

Info k výsledkům jednání z 27. 2. 2025

- budova zázemí:

upravit dispozice zázemí gastro podle návrhu – chladicí místnost, posuvné dveře,

ostatní dispozice odsouhlaseny

osvětlení – pohybová čidla – wc/sprchy/šatny

doplnit místo na nádoby na odpad

- areál:

ke vstupu do beachvolejbalového hřiště umístit sprchu

u tobogánu – nachystat přípravu na vaničku na oplach nohou

### **4. Různé/informace/úkoly:**

#### Úkoly:

- 1/43: oslovit společnost ACCONT k předložení nabídky na administraci výběrového řízení II. etapy, M. Pazdera, termín: do 25. 4. 2025
- 2/43: připravit dodatek SoD se spol. Visso – 1) dle cenové nabídky na zpracování DPS II. etapy, 2) možnost částečné fakturace po odsouhlasení dílčího plnění DPS III. etapy, E. Hasníková, termín: do 28. 4. 2025
- 3/43: text výzvy pro majitele okolních rekreačních nemovitostí distribuovat na tyto nemovitosti, E. Hasníková, termín: do 28. 4. 2025
- 4/43: vyzvat Ing. Kláska k doložení komunikace s Ing. Hájkem, případně kontaktovat mateřskou firmu v Rakousku, M. Pazdera, termín: do 25. 4. 2025

Ve Velké Bystřici dne 16. 4. 2025

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:

